

**PLAN DE TRABAJO- INGENIERÍA
PROYECTOS EN CONSTRUCCION 2009-2012
COMUNIDADES ESPECIALES**

Número de Proyecto	Municipio	Descripción del Proyecto	Avance Físico (%), al 31 de agosto de 2012	Costo Contractual	Fecha Original Comienzo	Terminación Final Contratada	Terminación Final Proyectada
Convenios Municipales DV							
2012-FCE005-A	Camuy	Rehabilitación y construcción de Proyectos de Infraestructura y otros asuntos	2%	\$4,551,303.00	14-mar.-12	14-mar.-14	14-mar.-14
2013-FCE002	Coamo- Río Jueyes	Culminación de Construcción de Centro de Envejecientes	95%	\$63,012.37	20-ago.-12	20-feb.-13	20-feb.-13
2013-FCE003	Coamo- Zambrana	Culminación de Construcción del Head Start, Proyecto Multifamiliar y gastos del Convenio Original	100%	\$726,508.50	20-ago-12	20-nov.-12	20-nov.-12
2012-FCE002-B	Dorado	Rehabilitación de viviendas, construcción de infraestructura y otros asuntos	91%	\$133,020.00	1-dic.-11	30-Nov-12	30-nov.-12
2012-FCE001-A	Sábana Grande	Construcción y rehabilitación de viviendas Comunidades Susúa y Cerro Gordo	75%	\$144,453.00	30-nov.-11	30-Nov-12	30-nov.-12
Proyectos DV							
BP-12-03	Manatí	Construcción/ Reparación de 9 residencias	95%	\$180,672.00	17-abr-12	30-Sep-12	24-ago-12
BP-12-04	Loíza	Construcción/ Reparación de 54 residencias	90%	\$2,496,557.50	09-ene-12	29-Aug-12	31-ago-12
n/d	Hormigueros	Construcción/ Reparación de 10 residencias	40%	\$593,574.97	17-abr-12	15-dic-12	15-dic-12
2012-038	Barceloneta	Construcción de Mejoras Sistema Pluvial	18%	\$260,100.00	7-Oct-11	03-abr-12	26-ago-12
2006-049	Salinas	Construcción de 48 residencias	98%	\$15,745,876.00	12-Feb-08	31-ene-12	28-Jun-12
2004-100	Arecibo	Construcción de 33 residencias	100%	\$6,556,243.27	3-Oct-05	30-abr-11	7-Jun-12

2007-047	Arecibo	Construcción de 18 residencias	100%	\$6,371,650.25	27-Sep-12	29-Feb-12	7-Jun-12
2005-035	Naguabo	Construcción de 30 residencias	100%	\$1,986,175.49	01-ene-08	25-ago-12	22-Jun-12